

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ A JEJICH ZDROJ KRYTÍ PŘI REALIZACI

Název akce	Období schválení/zahnutí do rozpočtu	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Rozpočované výdaje v Kč	Plánovaný zdroj krytí	Skutečné výdaje na akci v Kč	Financování z rozpočtu městyse v Kč	Financování z dotací a jiných zdrojů v Kč	Poznámka
Oprava místní komunikace (Střítež, pod školkou)	2017	červenec 2017	červenec 2017	1 000 000	rozpočet městyse	968 653	968 653	-	
Chodníky, cyklostezky	2017			100 000	rozpočet městyse	-	-	-	v roce 2017 nezrealizováno, odsunuto na rok 2018
Bezpečnostní přeliv rybníka v Lázích	2017	duben 2017	září 2017	1 682 020	rozpočet městyse/dotace	1 541 000	231 000	1 310 000	Celková hodnota investiční akce 1 541 000 Kč z dotace pokryto 85 % (1 310 000 Kč), z rozpočtu pokryto 15 % (231 000 Kč)
Základní škola	2017			250 310	rozpočet městyse	204 726	204 726	-	nábytek, osvětlení tělocvična
Osvětlení sochy sv. Jana Nepomuckého	2017	říjen 2017	listopad 2017	50 000	rozpočet městyse	20 834	20 834	-	
Sportovní zařízení - soc. zařízení Sušidla	2017	srpen 2017	listopad 2017	150 000	rozpočet městyse/dotace POV	250 000	83 300	166 600	kanalizační přípojka, základová deska pro sociální zařízení
Projekt venkovní posilovna	2017			200 000	rozpočet městyse/dotace	20 570	20 570	-	plánovaná dotace 90 % z celkové hodnoty
KD Vyhánov - okna, soc. zařízení	2017			50 000	rozpočet městyse				výměna oken posunuta do roku 2018
Renovace bytu č. 1 OÚ (rozvody elektřiny, vody)	2017			540 000	rozpočet městyse	18 876	18 876	-	zrealizováno pouze částečně, přesunuto do roku 2018
Dopravní prostředky - tranktor + dodávka	2017			282 000	rozpočet městyse				nezrealizováno, přesunuto do roku 2018