

**PŘEHLED PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ A JEJICH ZDROJ KRYTÍ PŘI REALIZACI**

Celkem	6 520 190	4 623 565	2 522 477	1 948 338					
Název akce	Období schválení/ zahrnutí do rozpočtu	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Předpokládan é výdaje v Kč	Plánovaný zdroj krytí	Skutečné výdaje na akci v Kč	Financování z rozpočtu městse v Kč	Financování z dotací a jiných zdrojů v Kč	Poznámka
Sportovní areál v Sušidlich - sociální zařízení (042 40 org.05)	2009	18.12.2009		150 000	rozpočet městse/dotace POV	718 112	632 774	85 338	18.12.2009-projektová dokumentace Příkladová a nástavba zázemí sport.areálu,vodovod + kanalizační přípojka, oprava rozvodů vody, projektová dokumentace pro staveb.povolání, územní rozhodnutí, elektromateriál na stavbu soc.zař., základová deska pro sociální zařízení, tašky na střechu, staveb.práce, elektromateriál, zaměření vodovod.a kanal.přípojky, elektromateriál
Komplex protipovodňových opatření v povodí obce Bystřice (042 50)	2013	9.12.2013			rozpočet městse/dotace	249 050	76 050	173 000	geodetická měření, dotace PK, dokumentace k územnímu řízení, správní poplatky za prodloužení platnosti územ.rozhodnutí
Komplex protipovodňových opatření v povodí obce Včelákov (042 10)	2014	21.1.2014		287 980	rozpočet městse/dotace	287 980	87 980	200 000	dotace od Pardubického kraje č. OŽPZ/13/23101
Dopravní prostředky - traktor + dodávka- projekt Doplnění sběru separ.odpadů v městysi Včelákov (042 60 org. 3726)	2015	14.12.2015		429 000	rozpočet městse/dotace	99 220	99 220	2435488- přislíbená	Celková hodnota pořízeného majetku cca 3 mil. Kč, z dotace plánováno pokrýt 80 %, z rozpočtu městse 20 %-administr.a porad.čin.+zprac.podání žádosti, rozhodnutí o dotaci MŽP, přípr.podkladů pro výběr.říz.,
Cesta o Čápoých k Doležalům-nová výstavba (042 20)	2016	8.6.2016			rozpočet městse	7 264	7 264		5264,-přílož chráničky-veřej.osvětlení+správní poplatky
Oprava místní komunikace (Střítež, pod školkou)	2017	červenec 2017	červenec 2017	1 000 000	rozpočet městse	968 653	968 653	-	
Chodníky, cyklostezky	2017			100 000	rozpočet městse	-	-	-	v roce 2017 nezrealizováno, odsunuto na rok 2018
Bezpečnostní přeliv rybníka v Lázích	2017	duben 2017	září 2017	1 682 020	rozpočet městse/dotace	1 541 000	231 000	1 310 000	Celková hodnota investiční akce 1 541 000 Kč z dotace pokryto 85 % (1 310 000 Kč), z rozpočtu pokryto 15 % (231 000 Kč)
Osvětlení sochy sv. Jana Nepomuckého	2017	říjen 2017	listopad 2017	50 000	rozpočet městse	20 834	20 834	-	
Projekt venkovní posilovna- projekt Hřiště s fitness prvky ve Včelákově (042 70 org. 3421)	2017	13.2.2017		200 000	rozpočet městse/dotace	20 570	20 570	-	plánovaná dotace 90 % z celkové hodnoty- příprava a zpracování žádosti o dotaci
KD Vyhnánov - okna, soc. zařízení	2017	5.2.2018		50 000	rozpočet městse	30 786	30 786		materiál na opravu WC, dodávka a montáž oken vč.přísluš., materiál na opravu
Renovace bytu č. 1 OÚ (rozvody elektřiny, vody, podlahy)	2017	20.11.2017		540 000	rozpočet městse	30 123	30 123	-	zrealizováno pouze částečně, přesunuto do 2018, vytrhání linolea, sololitu, dřevotřísky, prken a trámů-ve vlastní režii
Oprava hasičárny Příkrakov	2017	15.6.2017	25.9.2017		rozpočet městse	9417,27	9417,27	0	
Přestavba nebytových prostor hasičárny na šatny	2017	25.4.2017		200 000	rozpočet městse	91 367	91 367	-	
Realizace systému door-tu-door a provoz re-use centra (042 01 org.3727)	2017	3.11.2017			rozpočet městse/dotace	59 290	59 290		zpracování a podání žádosti v rámci 68. výzvy Oper.progr. Život.prostř.
Posílení vodohospodářských funkcí malé vodní nádrže v Dolním Babákově (org. 2341)	2017	22.5.2017			rozpočet městse/dotace	332 750		180 000	smlouva o dílo ENVICONS na 257.730,-, dotace z PK, dokumentace pro staveb.povolání
Výkup předmětů kultur.hodnoty-kříže Včelákov, Střítež, Dolní Babákov	2017			10 000	rozpočet městse				přesunuto do roku 2018
Obecní hrob - oprava kříže	2017			10 000					
Kostel sv. Máří Magdalény - venkovní nasvícení	2017			40 000					
Vánoční osvětlení městse	2017			50 000					

Název akce	Období schválení/ zahrnutí do rozpočtu	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Předpokládané výdaje v Kč	Plánovaný zdroj krytí	Skutečné výdaje na akci v Kč	Financování z rozpočtu městyse v Kč	Financování z dotací a jiných zdrojů v Kč	Poznámka
Vánoční strom na náměstí (rozvaděč elektřiny do země)	2017			20 000					
Oprava hřbitovní zdi	2017			10 000					
Oprava místní komunikace (Jandovi - Ouřecký, Dolní Babákov)	2018			1 000 000	rozpočet městyse				
Mostek u Kubáta, u Chvojků	2018			100 000	rozpočet městyse				
Chodníky, cyklostezky (projekt)	2018			30 000	rozpočet městyse				
Chodníky (výkup pozemků)	2018			70 000	rozpočet městyse				
Základní škola - oprava, údržba	2018			229 000	rozpočet městyse				podlahy, osvětlení družina, nábytek 1. stupeň, rekonstrukce soc. zařízení 1. stupeň
Brána a plot u hasičárny Včelákov - JSDHO	2018			150 000	rozpočet městyse				
Přestavba automobilu MB na hasičské auto	2018	3.1.2018	25.4.2018	60 000	rozpočet městyse	109 959	109 959	-	
Rekonstrukce ploch pro sběrná místa-projekt Zlepšení nakládání s odpady v městysi Včelákov (042 30 org. 3726)	2018	duben 2018- zpracování a podání žádosti na fond		47 190	Rozpočet městyse / dotace	47 190	47 190		Celková hodnota plánované investiční akce cca 700 tis. Kč, z dotace pokryto 80 %, z rozpočtu městyse 20 %
Knihovna - odstranění vlhkosti	2018								
Obložení a oprava schodů k poště	2018			5 000					